

令和 6 年 1 月 15 日

大阪府・大阪市 I R 推進局長 様
大阪港湾局長 様

大阪 I R 株式会社

代表取締役 エドワード・パウワーズ

代表取締役 高橋 豊典

工事履行報告書の提出について

大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定書第 15 条第 1 項に基づき、次のとおり提出します。

記

1. 工 事 名 称 液状化対策工事（地盤改良工事）（BlockC） 工事
2. 提 出 資 料 履行報告書（令和 5 年 12 月分） 一式

以上

工 事 履 行 報 告 書

工事名	大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業・液状化対策工事 (地盤改良工事) (ブロックC)			
工期	令和6年2月13日 ～ 令和7年12月15日			
日付	令和 6年 1月 15日 提出 (12 月分)			
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 % (※)	備 考	
令和 5年 12月	0.00%	0.00% (±0.00%)		
令和 6年 1月	0.00%	()		
令和 6年 2月	0.00%	()		
令和 6年 3月	0.00%	()		
令和 6年 4月	0.20%	()		
令和 6年 5月	0.30%	()		
令和 6年 6月	0.50%	()		
令和 6年 7月	1.90%	()		
令和 6年 8月	3.30%	()		
令和 6年 9月	7.10%	()		
令和 6年 10月	10.80%	()		
令和 6年 11月	14.60%	()		
令和 6年 12月	18.40%	()		
(記事欄)				

注 1) 予定工程は完成までの月間予定として作業工種と工事進捗率を記入。

なお、工種が多い場合は施工予定位置(数量含)と工種をまとめて表現できる内容を記入。

記載例、○階 躯体工事、△階仕上げ工事 等

注 2) 実施工程は当該報告月までの工事進捗率を記入。

注 3) ※には、予定工程と実施工程の差と備考にその理由を記入。

工 事 履 行 報 告 書

工事名	大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業・液状化対策工事 (地盤改良工事) (ブロックC)			
工期	令和6年2月13日 ～ 令和7年12月15日			
日付	令和 6年 1月 15日 提出 (12月分)			
月 別	予定工程 % () は工程変更後	実施工程 % (※)	備 考	
令和 7年 1月	24.20%	()		
令和 7年 2月	29.90%	()		
令和 7年 3月	38.60%	()		
令和 7年 4月	47.30%	()		
令和 7年 5月	56.10%	()		
令和 7年 6月	64.80%	()		
令和 7年 7月	73.50%	()		
令和 7年 8月	82.20%	()		
令和 7年 9月	91.00%	()		
令和 7年 10月	99.70%	()		
令和 7年 11月	99.80%	()		
令和 7年 12月	100.00%	()		
(記事欄)				

注 1) 予定工程は完成までの月間予定として作業工種と工事進捗率を記入。

なお、工種が多い場合は施工予定位置(数量含)と工種をまとめて表現できる内容を記入。

記載例、○階 躯体工事、△階仕上げ工事 等

注 2) 実施工程は当該報告月までの工事進捗率を記入。

注 3) ※には、予定工程と実施工程の差と備考にその理由を記入。

